



Determinazione Dirigenziale

n. 1644/2026 del 12 Ottobre 2026

**OGGETTO: PNRR M6C2|1.1.1.2 "Progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020
- Lavori di realizzazione di n. 8 posti letto di terapia intensiva
presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP) -
approvazione SAL1 e CP 1**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M6C2|1.1.1.2 "Progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020 - Lavori di realizzazione di n. 8 posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP) – approvazione SAL1 e CP 1;

CUP: E74E20006340006 CIG: B99C36FD4A

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA DI AREA 5

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamati gli atti organizzativi adottati da ATS Liguria nelle more dell'approvazione del completamento del procedimento regionale di verifica del POA e le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 a oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 a oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Premesso che:

nell’ambito degli investimenti finanziati nel Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, di cui al decreto-legge n. 34/2020, alle DGR n. 500/2020 e n. 1305/2023, nonché al DM MDS/DGPROGS/10/12/01/2024, è ricompreso l'intervento identificato con il seguente Codice:

Codice intervento	Descrizione intervento	CUP
TI-LIG_11027_489	N. 10 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA SARZANA	E74E20006340006

per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato, è stato costituito il gruppo di lavoro individuando le seguenti figure professionali e strutture di supporto:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP) Ing. Massimo Canevari direttore della S.C. Ingegneria Clinica nominato con DG 553/2024, coadiuvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, dalle seguenti strutture stabili alle quali sono state attribuite specifiche funzioni:
 - S.C. Gestione Tecnica: programmazione, progettazione, avvio, aggiudicazione e rendicontazione delle procedure di affidamento lavori nonché supporto al RUP per gli aspetti tecnico-economici inerenti il monitoraggio periodico mensile dello stato di avanzamento delle stesse procedure nei confronti degli organismi Regionali e Ministeriali competenti;
 - S.C. Programmazione e Gestione Acquisti, Gestione Magazzino Economico: avvio, aggiudicazione e rendicontazione delle procedure di fornitura apparecchiature nonché supporto al RUP per gli aspetti tecnico-economici inerenti il monitoraggio periodico mensile dello stato di avanzamento delle stesse procedure nei confronti degli organismi Regionali e Ministeriali competenti;
- Supporto tecnico al RUP – Ing. Romolo Macchi libero professionista con studio Tecnico in Lerici (DD 1230/2025 e DD 499/2026) - CIG B86799ECA6;
- Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Direttore dei Lavori (DL) Arch. Andrea Bonello, libero professionista con studio tecnico in Genova (DD 957/2025 e DD 500/2026) – CIG B7A3A52879;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Ing. Giuliano Boero, con studio tecnico in Genova – (DD 501/2026) CIG BADF9DE1319;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione D.G. n. 553 del 6/6/2024:
 - è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di n.8 posti letto di terapia intensiva in ampliamento dell'esistente reparto di Terapia Intensiva presso l'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana;
 - è stata autorizzata l'indizione della procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi, da espletarsi ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. c), 108 e 110 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante procedura negoziata con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato dal ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 9/2/2026 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di gara a favore dell'operatore economico I.TEC. SRL, con sede legale in Via Marsara n° 4 – 35010 Villa del Conte (PD) P. I. 03893860282, all'importo di Euro 662.961,13 per lavori, a

cui si aggiungono Euro 34.187,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 697.148,75 oltre IVA di Legge (CIG B99C36FD4A);

- l'intervento di cui trattasi è soggetto all'applicazione dell'aliquota IVA in ragione del 10% per quanto stabilito al punto 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 10/E del 22/1/2003);
- i rapporti tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante sono regolarizzati mediante contratto di appalto sottoscritto digitalmente con repertorio n. 3413/2026;
- con verbale in data 08/06/2026, si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento ai sensi dell'allegato II.14 art. 3, comma 1° al D. Lgs. n.36/2023;
- il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 1 gennaio 2027;

Considerato che:

- dalla contabilità relativa al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, riferita alle opere eseguite a tutto il 15/9/2026, redatta dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Andrea Bonello, composta dagli elaborati di seguito indicati:
 - Stato di avanzamento lavori (allegato n.1);
 - Libretto delle misure (agli atti);
 - Registro di contabilità (agli atti);
 - Libretto dei sotto-computi (agli atti);risulta che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammontano ad € 162.802,51 oltre € 17.304,60 per costi della sicurezza (speciali) per l'importo complessivo di € 180.107,11 oltre IVA di Legge;
- il RUP in data 23/09/2026 ha emesso il 1° certificato di pagamento (allegato) che presenta un credito per l'Impresa, al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%, di € 179.200,00 oltre € 17.920,00 per IVA in ragione del 10% quindi complessivi € 197.120,00 (allegato n.2);
- l'impresa Appaltatrice ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili del 1° SAL senza apporre riserva alcuna;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa I.TEC. SRL (prot.INAIL_55986452 agli atti);

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della documentazione inerente al SAL n. 1 e autorizzare la liquidazione del relativo Certificato di Pagamento;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori di realizzazione n. 8 posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP), riferita alle opere eseguite a tutto il 15/9/2026, redatta dal Direttore dei lavori Dott. Arch. Andrea Bonello, composta dagli elaborati di seguito indicati:
 - Stato di avanzamento lavori (allegato n.1);
 - Libretto delle misure (agli atti);
 - Registro di contabilità (agli atti);

- Libretto dei sottocomputi (agli atti);
dai quali risulta che i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammontano ad € 162.802,51 oltre € 17.304,60 per costi della sicurezza (speciali) per l'importo complessivo di € 180.107,11 oltre IVA di Legge;
2. di approvare Certificato di Pagamento n° 1, emesso dal RUP dal quale risulta un credito in favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite di cui al SAL n. 1 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%, di € 179.200,00 oltre € 17.920,00 per IVA in ragione del 10% quindi complessivi € 197.120,00 (allegato n.2);
 3. di dare atto che per il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 179.200,00 IVA esclusa per un totale di € 197.120,00 IVA compresa, è stata assunta apposita imputazione contabile da parte della S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di Area 5;
 4. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 197.120,00 anno la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
Uscita	2026	010055005	2024/480/5	197.120,00

5. di dare atto che il presente provvedimento, relativamente alla riportata imputazione contabile, potrà essere oggetto di successivo atto ricognitorio rispetto al conto e alle modalità di contabilizzazione;
6. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimo CANEVARI)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. INGEGNERIA CLINICA DI AREA 5
(Ing. Massimo CANEVARI)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

☐ è

☒ non è soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

F1-13-56-5D-BA-FB-35-A4-BE-98-22-9F-A9-6F-B5-6D-29-EF-1D-A8

PAdES 1 di 2 del 12/10/2026 09:17:21

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 12/10/2026 08:41:06

Soggetto: MASSIMO CANEVARI

S.N. Certificato: 48AE00E3

Validità certificato dal 16/06/2026 09:50:45 al 16/06/2029 09:50:45

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



LAVORI: **PNRRM6C2| 1.1.1.2**
"Progetti in essere "ex art.2, DL34/2020"
Realizzazione di 8 posti letto di terapia intensiva presso il P.O. San Bartolomeo di Sarzana CUPE74E20006340006 - CIG B99C36FD4A

STAZIONE APPALTANTE: **ATS LIGURIA - Azienda Tutela della Salute Liguria**

APPALTATORE: **ITEC S.r.l.**

CONTRATTO: **Rep. N. 3413/2026**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1
per il pagamento del SAL n° 1 a tutto il 15/09/2026

CERTIFICATI EMESSI			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
N°	DATA	IMPORTO	Visto il contratto di appalto n. 3413/2026 con il quale fu affidata alla ITEC S.r.l. l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo contrattuale di € 662.961,13 al netto del ribasso d'asta del 19,123%, oltre ad € 34.187,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
			Risultando dalla contabilità redatta e presentata dal Direttore dei Lavori in occasione del SAL N°1, quanto segue		
			importo lordo lavori eseguiti a tutto il 15/09/2026	€ 201.296,43	
			a dedurre ribasso 19,123%	€ 38.493,92	
			a) importo netto per lavori	€ 162.802,51	
			b) oneri della sicurezza	€ 17.304,60	
			c) lavori in economia	€ -	
			d) altro	€ -	
			SOMMANO	€ 180.107,11	€ 180.107,11
			da cui detraendo		
			- per infortuni (0,5% di voce a)	€ 814,01	
			- i certificati precedenti	€ -	
			- l'ammontare pro quota dell'anticipazione (20%)	€ -	
			SOMMANO detrazioni	€ 814,01	€ 814,01
			Credito dell'impresa (arrotondato per difetto)	€ 179.200,00	
Totale		0,00			

Certifica che, ai sensi dell'articolo 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'Appaltatore la somma di Euro **179.200,00** oltre IVA di legge

La Spezia, 23/09/2026

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo CANEVARI
MASSIMO CANEVARI
24.09.2026 10:17:56
GMT+02:00



Comune di Sarzana
Provincia di La Spezia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

OGGETTO: PNRR M6C2|1.1.1.2
“Progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020
Realizzazione di 8 posti letto di terapia intensiva (CUP
E74E20006340006) presso il P.O. San Bartolomeo di Sarzana (CUP
E74E20006350006)

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)

IMPRESA: I.T.E.C. Consorzio Pedron

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	853 902.91
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	34 187.62
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/01/2027	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 819'715,29 - 100%)			
1 001.002.002	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Demolizioni e smontaggi Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Demolizioni e smontaggi SOMMANO % aliquote	76,39	31'880,59 (3,889%)	24'353,58 (2,971%)
2 001.002.003	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Trasporti e oneri di scarica Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Trasporti e oneri di scarica SOMMANO % aliquote	95,56	18'503,68 (2,257%)	17'682,12 (2,157%)
3 001.002.004	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Tramezze Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Tramezze SOMMANO % aliquote	84,99	11'398,57 (1,391%)	9'687,64 (1,182%)
4 001.002.007	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Intonaci Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Intonaci SOMMANO % aliquote	100,00	1'345,16 (0,164%)	1'345,16 (0,164%)
5 001.002.008	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Rasature Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Rasature SOMMANO % aliquote	64,38	4'341,19 (0,530%)	2'794,86 (0,341%)
6 001.002.013	Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Opere in economia Nuova Terapia Intensiva - Opere edili - Opere in economia SOMMANO % aliquote	26,90	6'350,90 (0,775%)	1'708,39 (0,208%)
7 001.003.014	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Rimozione vecchi impianti - zona terapia intensiva Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Rimozione vecchi impianti - zona terapia intensiva SOMMANO % aliquote	100,00	3'122,60 (0,381%)	3'122,60 (0,381%)
8 001.003.015	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Circuito batterie di post riscaldamento Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Circuito batterie di post riscaldamento SOMMANO % aliquote	100,00	9'718,70 (1,186%)	9'718,70 (1,186%)
9 001.003.016	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Batterie post riscaldamento Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Batterie post riscaldamento SOMMANO % aliquote	100,00	5'935,36 (0,724%)	5'935,36 (0,724%)
10 001.003.017	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Canalizzazioni Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Canalizzazioni SOMMANO % aliquote	51,41	64'113,48 (7,821%)	32'960,74 (4,021%)
11 001.003.019	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Installazione nuovo sistema unità trattamento aria al piano fondi Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Installazione nuovo sistema unità trattamento aria al piano fondi SOMMANO % aliquote	50,00	35'319,66 (4,309%)	17'659,83 (2,154%)
12	Nuova Terapia Intensiva - Impianti meccanici - Rimozione vecchia unità			
	A R I P O R T A R E			126'968,98

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			201'296,43
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
16 95.A10.A05.010	Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) SOMMANO gg	240,00	2,24	537,60
17 95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra ... asi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. SOMMANO m	75,00	7,51	563,25
18 95.B10.S10.075	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche ... eggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. SOMMANO m	10,80	11,81	127,55
19 95.B10.S10.080	Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ... rzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio. SOMMANO m	43,20	0,71	30,67
20 95.B10.S25.010	Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . SOMMANO cad	5,00	36,34	181,70
21 AT.N06.G12.020	Elevatore a cremagliera monocolonna (per trasporto di cos ... LE per un utilizzo di non oltre mesi 12 compresi i primi 6 Elevatore a cremagliera monocolonna (per trasporto di cose e/o persone) composto da struttura di base, elementi verticali tubolari o tralicciati, piattaforma di carico con griglia Inclusa la manutenzione programmata. Costo di noleggio MENSILE per un utilizzo di non oltre mesi 12 compresi i primi 6 SOMMANO cad	2,50	1'242,23	3'105,58
22 AT.N06.G12.025	Elevatore a cremagliera monocolonna (per trasporto di cos ... a. Costo del montaggio e messa in esercizio dell'elevatore Elevatore a cremagliera monocolonna (per trasporto di cose e/o persone) composto da struttura di base, elementi verticali tubolari o tralicciati, piattaforma di carico con griglia ... piano completa di chiamata. Inclusa la manutenzione programmata. Costo del montaggio e messa in esercizio dell'elevatore SOMMANO cad	1,00	1'633,12	1'633,12
23 AT.N20.S20.031	Impalcature per interni in elementi metallici prefabbrica ... ,00 sino a m. 6,00. Misurazione in proiezione orizzontale. Impalcature per interni in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, piano di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa ... rico del materiale. Per piani di lavoro all'altezza oltre m. 4,00 sino a m. 6,00. Misurazione in proiezione orizzontale. SOMMANO m²	77,76	30,27	2'353,80
24 AT.N20.S20.032	Impalcature impalcatura per h > 4,00 sino 6,00 m costo di noleggio giornaliero oltre il primo mese di impiego Impalcature impalcatura per h > 4,00 sino 6,00 m costo di noleggio giornaliero			
	A R I P O R T A R E			209'829,70

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026

COMMITTENTE: ASL5- Ospedale San Bartolomeo di Sarzana (SP)
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 15/09/2026